

Tučapy – splašková kanalizace a čerpání do Komořan

Rekapitulace kanalizačních stok:

stoka	DN	Projekt (m)	Skutečnost – Busta (m)
A	250	614	615,4
A1	250	105	105,2
A2	200	25	24
	400	24	19
A3	250	89	85,2
A4	250	242	248
B	250	527	551
B1	250	195	200,7
B2	250	176	175,2
B2.1	250	88	77
B3	250	90	90,2
B4	250	309	298,2
B4.1	250	189	188,9
B4.1.1	250	89	88,4
OS1	400	9,6	9,5
Celkem		2771,5	2775,9

Výtlaky ČS:

výtlak	DN	Projekt (m)	Skutečnost Busta (m)
V1	80	1512,3	1523
V2	50	334,5	326,9
Celkem		1846,8	1849,9

Výtlaky čerpací jímky:

výtlak	DN	Projekt (m)	Skutečnost Busta (m)
V3	50		277
V4	50		32,7
V5a	50		31,5
V5b	50		34,9
Vž	50		124,4
Celkem		500	500,5

Kanalizační stoka A2

Stoka rekonstrukce	DN	Projekt (m)	Skutečnost Busta (m)
A2	400 vložkování	405	405
Celkem		405	405

Kanalizační stoka: D1, D2:

Stoka D1, D2	DN	Projekt (m)	Skutečnost Busta (m)
D1	250	205	206
D2	250	96	95
Celkem		301	301

Hlavní čerpací stanice:

ČS1 – nachází se pod státní silnicí u potoka Rakovec

ČS2 – nachází se u hasičské zbrojnice

Domovní čerpací jímky:

ČJ1 až ČJ10 celkem 10ks nacházející se u nemovitostí pod státní silnicí

Nad rámec stavby bylo postaveno:

Prodloužení stoky B4.1.1.....k velkému hřišti.

ČJ 11 –ČJ14 celkem 4ks nacházející se 1ks v chaloupkách a 3ks u státní silnice