

## 1. Naplnění monitorovacích indikátorů dle RoPD

Následující tabulka uvádí naplnění monitorovacích indikátorů, které definovala Technická a finanční příloha k Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Ukazatel	Jednotka	Plánovaná hodnota dle RoPD	Skutečnost 3 měsíce	Předpoklad pro 494EO
Vytvoření předpokladu pro počet ekvivalentních osob nově napojených na vyhovující ČOV	EO	494	186	494
Snížení N-NH <sub>4</sub> ve vypouštěných odpadních vodách	t/rok	1,450	0,27	1,61
Délka nových kanalizačních řadů	km	5,419	5,4273	5,4273
Délka nových kanalizačních sítí	km	6,733	6,8953	6,8953
Délka rekonstruovaných kanalizačních řadů	km	0,405	0,405	0,405
Délka rekonstruovaných kanalizačních sítí	km	0,405	0,405	0,405
Snížení BSK <sub>5</sub> ve vypouštěných odpadních vodách	t/rok	10,240	1,0095	10,72
Snížení vypouštěného znečištění v ukazatelích CHSKCr	t/rok	18,830	2,366	21,18
Snížení nerozpustných látek ve vypouštěných vodách	t/rok	9,220	0,933	9,85
Snížení Ncelk ve vypouštěných odpadních vodách	t/rok	1,510	0,489	1,923
Snížení vypouštěného znečištění v ukazatelích Pcelk	t/rok	0,400	0,0387	0,436